


<div><div><div>SESI</div><div>Serviço Social da Indústria</div></div></div>		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																												UNAEN-FF-003	
																														Revisão:	Data:
																														00	11/05/2017
UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE		ENDEREÇO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.																													
CONSTRUTORA:		VALOR: R\$ 5.520.777,40																										PRAZO: 12 MESES			
RESPONSÁVEL TÉCNICO:																															
IMPLANTAÇÃO GERAL																															
ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPA TOTAL		1 MÊS		2 MESES		3 MESES		4 MESES		5 MESES		6 MESES		7 MESES		8 MESES		9 MESES		10 MESES		11 MESES		12 MESES		TOTAL			
		(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)		
1.0	REMOÇÃO E RETIRADAS	R\$ 134.774,08	2,44	R\$ 40.432,22	30,00	R\$ 40.432,22	30,00	R\$ 53.909,63	40,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 134.774,08	100,00		
1.1	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO	R\$ 141.693,72	2,57	R\$ 11.803,09	8,33	R\$ 11.803,09	8,33	R\$ 11.803,09	8,33	R\$ 11.803,09	8,33	R\$ 11.803,09	8,33	R\$ 11.803,09	8,33	R\$ 11.803,09	8,33	R\$ 11.803,09	8,33	R\$ 11.803,09	8,33	R\$ 11.803,09	8,33	R\$ 11.803,09	8,33	R\$ 11.859,76	8,37	R\$ 141.693,72	100,00		
1.2	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 773.589,75	14,01	R\$ 64.440,03	8,33	R\$ 64.440,03	8,33	R\$ 64.440,03	8,33	R\$ 64.440,03	8,33	R\$ 64.440,03	8,33	R\$ 64.440,03	8,33	R\$ 64.440,03	8,33	R\$ 64.440,03	8,33	R\$ 64.440,03	8,33	R\$ 64.440,03	8,33	R\$ 64.440,03	8,33	R\$ 64.749,46	8,37	R\$ 773.589,75	100,00		
1.3	TERRAPLANAGEM	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00		
1.4	FUNDAÇÃO	R\$ 247.842,38	4,49	R\$ 74.352,71	30,00	R\$ 99.136,95	40,00	R\$ 74.352,71	30,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 247.842,38	100,00		
1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00		
1.6	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ -	20,00	R\$ -	20,00	R\$ -	20,00	R\$ -	20,00	R\$ -	20,00	R\$ -	20,00	R\$ -	20,00	R\$ -	20,00	R\$ -	20,00	R\$ -	20,00	R\$ -	20,00	R\$ -	100,00		
1.7	ALVENARIAS E PAINÉIS	R\$ 20.434,46	0,37	R\$ -		R\$ 6.130,34	30,00	R\$ 14.304,12	70,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 20.434,46	100,00		
1.8	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00	R\$ -	30,00	R\$ -	40,00	R\$ -	40,00	R\$ -	40,00	R\$ -	40,00	R\$ -	40,00	R\$ -	40,00	R\$ -	40,00	R\$ -	100,00		
1.9	COBERTURA	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00		
1.10	ESQUADRIAS	R\$ 91.630,95	1,66	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 22.907,74	25,00	R\$ 22.907,74	25,00	R\$ 22.907,74	25,00	R\$ 22.907,74	25,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 91.630,95	100,00		
1.11	PISOS	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00	R\$ -	50,00	R\$ -	50,00	R\$ -	50,00	R\$ -	50,00	R\$ -	50,00	R\$ -	50,00	R\$ -	50,00	R\$ -	50,00	R\$ -	50,00	R\$ -	100,00		
1.12	REVESTIMENTOS	R\$ 12.452,61	0,23	R\$ -		R\$ -		R\$ 3.113,15	25,00	R\$ 3.113,15	25,00	R\$ 3.113,15	25,00	R\$ 3.113,15	25,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.452,61	100,00		
1.13	GRANITO	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00		
1.14	FORROS	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00		
1.15	PINTURA	R\$ 57.891,38	1,05	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 14.472,85	25,00	R\$ 14.472,85	25,00	R\$ 14.472,85	25,00	R\$ 14.472,85	25,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 57.891,38	100,00		
1.16	CALÇAMENTO, PÁTIOS E PASSARELAS	R\$ 455.751,71	8,26	R\$ 91.150,34	20,00	R\$ 91.150,34	20,00	R\$ 91.150,34	20,00	R\$ 91.150,34	20,00	R\$ 91.150,34	20,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 455.751,71	100,00		
1.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 291.936,66	5,29	R\$ 24.318,32	8,33	R\$ 24.318,32	8,33	R\$ 24.318,32	8,33	R\$ 24.318,32	8,33	R\$ 24.318,32	8,33	R\$ 24.318,32	8,33	R\$ 24.318,32	8,33	R\$ 24.318,32	8,33	R\$ 24.318,32	8,33	R\$ 24.318,32	8,33	R\$ 24.318,32	8,33	R\$ 24.318,32	8,33	R\$ 291.936,66	100,00		
1.18	INSTALAÇÕES DE SPDA (BLOCO A, B, C, D, e F, SUBESTAÇÃO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA E BLOCO VESTIÁRIO)	R\$ 147.689,11	2,68	R\$ 12.302,50	8,33	R\$ 12.302,50	8,33	R\$ 12.302,50	8,33	R\$ 12.302,50	8,33	R\$ 12.302,50	8,33	R\$ 12.302,50	8,33	R\$ 12.302,50	8,33	R\$ 12.302,50	8,33	R\$ 12.302,50	8,33	R\$ 12.302,50	8,33	R\$ 12.302,50	8,33	R\$ 12.361,58	8,37	R\$ 147.689,11	100,00		
1.19	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 124.979,07	2,26	R\$ 10.410,76	8,33	R\$ 10.410,76	8,33	R\$ 10.410,76	8,33	R\$ 10.410,76	8,33	R\$ 10.410,76	8,33	R\$ 10.410,76	8,33	R\$ 10.410,76	8,33	R\$ 10.410,76	8,33	R\$ 10.410,76	8,33	R\$ 10.410,76	8,33	R\$ 10.410,76	8,33	R\$ 10.460,75	8,37	R\$ 124.979,07	100,00		
1.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 283.631,51	5,14	R\$ 23.626,50	8,33	R\$ 23.626,50	8,33	R\$ 23.626,50	8,33	R\$ 23.626,50	8,33	R\$ 23.626,50	8,33	R\$ 23.626,50	8,33	R\$ 23.626,50	8,33	R\$ 23.626,50	8,33	R\$ 23.626,50	8,33	R\$ 23.626,50	8,33	R\$ 23.626,50	8,33	R\$ 23.739,96	8,37	R\$ 283.631,51	100,00		
1.21	LOGICA E TELEFONICA	R\$ 102.722,25	1,86	R\$ 8.556,76	8,33	R\$ 8.556,76	8,33	R\$ 8.556,76	8,33	R\$ 8.556,76	8,33	R\$ 8.556,76	8,33	R\$ 8.556,76	8,33	R\$ 8.556,76	8,33	R\$ 8.556,76	8,33	R\$ 8.556,76	8,33	R\$ 8.556,76	8,33	R\$ 8.556,76	8,33	R\$ 8.597,85	8,37	R\$ 102.722,25	100,00		
1.22	CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO (INFR/ESTRUTURA + EQUIPAMENTOS)	R\$ 2.227.562,35	40,35	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 278.445,29	12,50	R\$ 278.445,29	12,50	R\$ 278.445,29	12,50	R\$ 278.445,29	12,50	R\$ 278.445,29	12,50	R\$ 278.445,29	12,50	R\$ 278.445,29	12,50	R\$ 278.445,29	12,50	R\$ 2.227.562,35	100,00		
1.23	INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO	R\$ 157.348,26	2,85	R\$ 13.107,11	8,33	R\$ 13.107,11	8,33	R\$ 13.107,11	8,33	R\$ 13.107,11	8,33	R\$ 13.107,11	8,33	R\$ 13.107,11	8,33	R\$ 13.107,11	8,33	R\$ 13.107,11	8,33	R\$ 13.107,11	8,33	R\$ 13.107,11	8,33	R\$ 13.107,11	8,33	R\$ 13.170,05	8,37	R\$ 157.348,26	100,00		
1.24	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 65.600,80	1,19	R\$ -		R\$ 9.840,12	15,00	R\$ 9.840,12	15,00	R\$ 9.840,12	15,00	R\$ 9.840,12	15,00	R\$ 9.840,12	15,00	R\$ 9.840,12	15,00	R\$ 6.560,08	10,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 65.600,80	100,00		
1.25	DRENAGEM	R\$ 69.595,11	1,26	R\$ 10.439,27	15,00	R\$ 10.439,27	15,00	R\$ 10.439,27	15,00	R\$ 10.439,27	15,00	R\$ 10.439,27	15,00	R\$ 10.439,27	15,00	R\$ 6.959,51	10,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 69.595,11	100,00		
1.26	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 92.647,40	1,68	R\$ -		R\$ 13.897,11	15,00	R\$ 13.897,11	15,00	R\$ 13.897,11	15,00	R\$ 13.897,11	15,00	R\$ 13.897,11	15,00	R\$ 13.897,11	15,00	R\$ 9.264,74	10,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 92.647,40	100,00		
1.27	LOUÇAS E METÁIS	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00		
1.28	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00		
1.29	LIMPEZA CONTÍNUA DA OBRA	R\$ 21.003,84	0,38	R\$ 1.749,62	8,33	R\$ 1.749,62	8,33	R\$ 1.749,62	8,33	R\$ 1.749,62	8,33	R\$ 1.749,62	8,33	R\$ 1.749,62	8,33	R\$ 1.749,62	8,33	R\$ 1.749,62	8,33	R\$ 1.749,62	8,33	R\$ 1.749,62	8,33	R\$ 1.749,62	8,33	R\$ 1.758,02	8,37	R\$ 21.003,84	100,00		
1.30	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00		
TOTAL		R\$ 5.520.777,40	100,00	386.689,24	7,00	441.341,05	7,99	441.321,15	7,99	321.662,42	5,83	600.107,72	10,87	523.430,22	9,48	516.837,31	9,36	479.057,65	8,68	463.232,83	8,39	448.759,99	8,13	448.759,99	8,13	449.577,83	8,14	5.520.777,40	100,00		
TOTAL ACUMULADO		R\$ 5.520.777,40	100,00	386.689,24	7,00	441.341,05	7,99	441.321,15	7,99	321.662,42	5,83	600.107,72	10,87	523.430,22	9,48	516.837,31	9,36	479.057,65	8,68	463.232,83	8,39	448.759,99	8,13	448.759,99	8,13	449.577,83	8,14	5.520.777,40	100,00		




SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/MT

UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE	ENDEREÇO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova	CIDADE: Varzea Grande - MT.
CONSTRUTORA:	VALOR: R\$ 1.092.458,82	PRAZO: 12 MESES


RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REFORMA GERAL DO BLOCO B ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS DA BIBLIOTECA E ESPAÇO MAKER COM ÁREA 1.270,40 M²

ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPA TOTAL		1 MES		2 MESES		3 MESES		4 MESES		5 MESES		6 MESES		7 MESES		8 MESES		9 MESES		10 MESES		11 MESES		12 MESES		TOTAL	
		(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
3.0	REMOÇÃO E RETIRADAS	R\$ 51.415,44	0,93	R\$ 51.415,44	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 51.415,44	100,00
3.1	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO	R\$ 3.895,20	0,07	R\$ 3.895,20	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3.895,20	100,00
3.2	ADMINISTRAÇÃO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
3.3	TERRAPLANAGEM	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
3.4	FUNDAÇÃO	R\$ 89.676,98	1,62	R\$ 62.773,89	70,00	R\$ 26.903,09	30,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 89.676,98	100,00
3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
3.6	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO -	R\$ 132.909,71	2,41	R\$ -	-	R\$ 93.036,80	70,00	R\$ 39.872,91	30,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 132.909,71	100,00
3.7	ALVENARIAS E PAINÉIS	R\$ 23.453,32	0,42	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 16.417,32	70,00	R\$ 7.036,00	30,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 23.453,32	100,00
3.8	ESTRUTURA METALICA	R\$ 116.766,20	2,12	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 81.736,34	70,00	R\$ 35.029,86	30,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 116.766,20	100,00
3.9	COBERTURA	R\$ 54.122,88	0,98	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 54.122,88	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 54.122,88	100,00
3.10	ESQUADRIAS	R\$ 46.992,88	0,85	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 23.496,44	50,00	R\$ 23.496,44	50,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 46.992,88	100,00
3.11	PISOS	R\$ 79.510,14	1,44	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 23.853,04	30,00	R\$ 23.853,04	30,00	R\$ 31.804,06	40,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 79.510,14	100,00
3.12	REVESTIMENTOS	R\$ 52.724,02	0,96	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 26.362,01	50,00	R\$ 26.362,01	50,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 52.724,02	100,00
3.13	GRANITO	R\$ 2.148,91	0,04	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.074,41	50,00	R\$ 1.074,41	50,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.148,91	100,00
3.14	FORÇOS	R\$ 104.954,20	1,90	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 31.486,26	30,00	R\$ 41.981,68	40,00	R\$ 31.486,26	30,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 104.954,20	100,00
3.15	PINTURA	R\$ 43.606,96	0,79	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 13.082,09	30,00	R\$ 30.524,87	70,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 43.606,96	100,00
3.16	CALÇAMENTO, PÁTIOS E PASSARELAS	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
3.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.632,44	0,17	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 9.632,44	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 9.632,44	100,00
3.18	INSTALAÇÕES DE SPDA	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
3.19	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
3.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 220.852,32	4,00	R\$ 22.086,23	10,00	R\$ 66.255,70	30,00	R\$ 66.255,70	30,00	R\$ 44.170,46	20,00	R\$ 22.086,23	10,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 220.852,32	100,00
3.21	LOGICA E TELEFONICA	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
3.22	INFRA ESTRUTURA PARA CLIMATIZAÇÃO DE AF CONDICIONADO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
3.23	INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AUDIO E VIDEO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
3.24	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
3.25	ÁGUAS PLUVIAIS DE COBERTURA	R\$ 40.444,78	0,73	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 40.444,78	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 40.444,78	100,00
3.26	INSTALAÇÕES SANITARIAS	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
3.27	LOUÇAS E METAIS	R\$ 15.690,33	0,28	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 15.690,33	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 15.690,33	100,00
3.28	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
3.29	LIQEZA CONTINUA DA OBRA	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
3.30	LIQEZA FINAL PARA ENTREGA	R\$ 3.662,21	0,07	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3.662,21	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3.662,21	100,00
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 1.092.458,62	19,79	140.169,76	12,83	217.681,85	19,93	297.553,41	27,24	300.158,23	27,48	136.895,58	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.458,62	100,00

<div> Serviço Social da Indústria</div>		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																								UNAEN-FF-003			
		SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/MT																								Revisão: 00	Data: 11/05/2017		
UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE		ENDEREÇO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.																											
CONSTRUTORA:		VALOR: R\$ 1.131.420,43												PRAZO: 12 MESES															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:																													
REFORMA GERAL DO BLOCO C COM ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS E DA SALA DOS PROFESSORES ÁREA 1.598,50M²																													
ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPA TOTAL		1 MES		2 MESES		3 MESES		4 MESES		5 MESES		6 MESES		7 MESES		8 MESES		9 MESES		10 MESES		11 MESES		12 MESES		TOTAL	
		(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
4.0	REMOÇÃO E RETIRADAS	R\$ 31.871,78	0,58	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 31.871,78	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 31.871,78	100,00
4.1	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
4.2	ADMINISTRAÇÃO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
4.3	TERRAPLANAGEM	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
4.4	FUNDAÇÃO	R\$ 42.295,75	0,77	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 42.295,75	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 42.295,75	100,00
4.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
4.6	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
4.7	ALVENARIAS E PAINÉIS	R\$ 16.400,80	0,30	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 16.400,80	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 16.400,80	100,00
4.8	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 10.229,69	0,19	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.557,42	25,00	R\$ 5.114,85	50,00	R\$ 2.557,42	25,00	R\$ -	-	R\$ 10.229,69	100,00
4.9	COBERTURA	R\$ 103.497,76	1,87	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 103.497,76	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 103.497,76	100,00
4.10	ESQUADRIAS	R\$ 54.633,91	0,99	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 27.316,96	50,00	R\$ 27.316,96	50,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 54.633,91	100,00
4.11	PISOS	R\$ 63.120,72	1,14	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 22.092,25	35,00	R\$ 22.092,25	35,00	R\$ 18.936,22	30,00	R\$ 63.120,72	100,00		
4.12	REVESTIMENTOS	R\$ 80.820,08	1,46	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 24.246,02	30,00	R\$ 48.492,05	60,00	R\$ 8.082,01	10,00	R\$ 80.820,08	100,00		
4.13	GRANITO	R\$ 45.644,29	0,83	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 22.822,15	50,00	R\$ 22.822,15	50,00	R\$ 45.644,29	100,00		
4.14	FORROS	R\$ 163.856,80	2,97	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 40.964,20	25,00	R\$ 40.964,20	25,00	R\$ 40.964,20	25,00	R\$ 163.856,80	100,00		
4.15	PINTURA	R\$ 70.598,05	1,28	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 21.179,42	30,00	R\$ 49.418,64	70,00	R\$ -	-	R\$ 70.598,05	100,00		
4.16	CAÇAMENTO, PÁTIOS E PASSARELAS	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
4.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.149,93	0,31	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 17.149,93	100,00	R\$ 17.149,93	100,00	R\$ 17.149,93	100,00
4.18	INSTALAÇÕES DE SPDA	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
4.19	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
4.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 341.967,04	6,19	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 85.491,76	25,00	R\$ 85.491,76	25,00	R\$ 85.491,76	25,00	R\$ 341.967,04	100,00		
4.21	LOGICA E TELEFONICA	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
4.22	INFRA ESTRUTURA PARA CLIMATIZAÇÃO DE AF CONDICIONADO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
4.23	INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AUDIO E VIDEO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
4.24	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
4.25	ÁGUAS PLUVIAIS DE COBERTURA	R\$ 58.877,72	1,07	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 58.877,72	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 58.877,72	100,00
4.26	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
4.27	LOUÇAS E METAIS	R\$ 26.069,26	0,47	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 26.069,26	100,00	R\$ 26.069,26	100,00
4.28	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
4.29	LIMPEZA CONTINUA DA OBRA	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
4.30	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA	R\$ 4.386,95	0,08	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 4.386,95	100,00	R\$ 4.386,95	100,00
	TOTAL	R\$ 1.131.420,43	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.678,67	27,11	280.504,56	24,79	270.915,20	23,94	273.321,00	24,16	1.131.420,43	100,00
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 1.131.420,43	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.678,67	27,11	587.183,23	51,98	858.099,43	75,84	1.131.420,43	100,00	1.131.420,43	100,00

<div><div>SESI</div><div>Serviço Social da Indústria</div></div>		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																								UNAEN-FF-003			
		SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/MT																								Revisão: 00		Data: 11/05/2017	
UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE		ENDEREÇO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.																											
CONSTRUTORA:		VALOR: R\$ 1.503.869,54												PRAZO: 12 MESES															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:																													
REFORMA GERAL DO BLOCO D COM ADEQUAÇÕES DOS ESPAÇOS DA COZINHA EXPERIMENTAL E DO LABORATÓRIO ÚNICO DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTURAL PARA ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO COM ÁREA																													
ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPA TOTAL		1 MES		2 MESES		3 MESES		4 MESES		5 MESES		6 MESES		7 MESES		8 MESES		9 MESES		10 MESES		11 MESES		12 MESES		TOTAL	
		(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
5.0	REMOÇÃO E RETIRADAS	R\$ 77.877,71	1,41	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 77.877,71	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 77.877,71	100,00
5.1	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
5.2	ADMINISTRAÇÃO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
5.3	TERRAPLANAGEM	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
5.4	FUNDAÇÃO	R\$ 50.393,17	0,91	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 50.393,17	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 50.393,17	100,00
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
5.6	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 34.057,40	0,62	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 34.057,40	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 34.057,40	100,00
5.7	ALVENARIAS E PAINÉIS	R\$ 51.479,05	0,93	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 15.443,72	30,00	R\$ 36.035,34	70,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 51.479,05	100,00
5.8	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
5.9	COBERTURA	R\$ 93.842,69	1,70	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 93.842,69	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 93.842,69	100,00
5.10	ESQUADRIAS	R\$ 126.019,45	2,28	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 50.407,78	40,00	R\$ 50.407,78	40,00	R\$ 25.203,89	20,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 126.019,45	100,00
5.11	PISOS	R\$ 110.521,58	2,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 33.156,47	30,00	R\$ 33.156,47	30,00	R\$ 33.156,47	30,00	R\$ 11.052,16	10,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 110.521,58	100,00
5.12	REVESTIMENTOS	R\$ 118.794,13	2,15	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 35.638,24	30,00	R\$ 83.155,89	70,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 118.794,13	100,00
5.13	GRANITO	R\$ 60.655,46	1,10	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 30.327,73	50,00	R\$ 30.327,73	50,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 60.655,46	100,00
5.14	FORROS	R\$ 134.229,16	2,43	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 40.268,75	30,00	R\$ 40.268,75	30,00	R\$ 53.691,66	40,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 134.229,16	100,00
5.15	PINTURA	R\$ 84.533,15	1,53	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 25.359,95	30,00	R\$ 59.173,21	70,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 84.533,15	100,00
5.16	CALÇAMENTO, PÁTIOS E PASSARELAS	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
5.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 70.916,20	1,28	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 70.916,20	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 70.916,20	100,00
5.18	INSTALAÇÕES DE SPDA	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
5.19	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
5.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 367.797,17	6,66	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 73.559,43	20,00	R\$ 73.559,43	20,00	R\$ 73.559,43	20,00	R\$ 73.559,43	20,00	R\$ 73.559,43	20,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 367.797,17	100,00
5.21	LOGICA E TELEFONICA	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
5.22	INFRA ESTRUTURA PARA CLIMATIZAÇÃO DE AF CONDICIONADO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
5.23	INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AUDIO E VIDEO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
5.24	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
5.25	ÁGUAS PLUVIAIS DE COBERTURA	R\$ 102.006,37	1,85	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 102.006,37	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 102.006,37	100,00
5.26	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
5.27	LOUÇAS E METAIS	R\$ 15.912,33	0,29	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 15.912,33	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 15.912,33	100,00
5.28	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
5.29	LIMPEZA CONTÍNUA DA OBRA	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
5.30	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA	R\$ 4.834,52	0,09	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 4.834,52	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 4.834,52	100,00
	TOTAL	R\$ 1.503.869,54	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.270,88	8,53	163.329,30	10,86	444.835,02	29,58	349.658,92	23,25	287.213,09	19,10	130.562,33	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.869,54	100,00
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 1.503.869,54	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.270,88	8,53	291.600,18	19,39	736.435,20	48,97	1.086.094,12	72,22	1.373.307,21	91,38	1.503.869,54	100,00	1.503.869,54	100,00	1.503.869,54	100,00	1.503.869,54	100,00	1.503.869,54	100,00



SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/MT

UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE

ENDEREÇO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova **CIDADE:** Varzea Grande - MT.


VALOR: R\$ 61.052,35

PRAZO: 12 MESES


RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM ÁREA 12,04 M² + GLP

[illegible]



<div><div><div>SESI</div><div>Serviço Social da Indústria</div></div></div>		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																								UNAEN-FF-003			
		SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/MT																								Revisão: 00	Data: 11/05/2017		
UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE		ENDEREÇO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova CIDADE: Varzea Grande - MT.																											
CONSTRUTORA:		VALOR: R\$ 319.965,06												PRAZO: 12 MESES															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:																													
REFORMA GERAL DO PISO EXISTENTE DA MINI QUADRA + CONSTRUÇÃO DA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM ÁREA 408,20 M²																													
ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPA TOTAL		1 MÊS		2 MESES		3 MESES		4 MESES		5 MESES		6 MESES		7 MESES		8 MESES		9 MESES		10 MESES		11 MESES		12 MESES		TOTAL	
		(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
9.0	REMOÇÃO E RETIRADAS	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
9.1	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO	R\$ 3.597,72	0,07	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3.597,72	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3.597,72	100,00
9.2	ADMINISTRAÇÃO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
9.3	TERRAPLANAGEM	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
9.4	FUNDAÇÃO	R\$ 75.337,02	1,36	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 45.202,21	60,00	R\$ 30.134,81	40,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 75.337,02	100,00
9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
9.6	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 39.726,08	0,72	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 7.945,22	20,00	R\$ 23.835,65	60,00	R\$ 7.945,22	20,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 39.726,08	100,00
9.7	ALVENARIAS E PAINÉIS	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
9.8	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 81.630,79	1,48	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 32.652,32	40,00	R\$ 48.978,47	60,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 81.630,79	100,00	R\$ 81.630,79	100,00
9.9	COBERTURA	R\$ 54.588,84	0,99	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 54.588,84	100,00	R\$ -	-	R\$ 54.588,84	100,00	R\$ 54.588,84	100,00
9.10	ESQUADRIAS	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
9.11	PISOS	R\$ 3.907,87	0,07	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3.907,87	100,00	R\$ 3.907,87	100,00
9.12	REVESTIMENTOS	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
9.13	GRANITO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
9.14	FORROS	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
9.15	PINTURA	R\$ 21.162,45	0,38	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 21.162,45	100,00	R\$ 21.162,45	100,00
9.16	CALÇAMENTO, PÁTIOS E PASSARELAS	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
9.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 29.373,50	0,53	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 11.749,40	40,00	R\$ 11.749,40	40,00	R\$ 5.874,70	20,00	R\$ 29.373,50	100,00
9.18	INSTALAÇÕES DE SPDA	R\$ 9.392,55	0,17	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 9.392,55	100,00	R\$ -	-	R\$ 9.392,55	100,00	R\$ 9.392,55	100,00
9.19	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
9.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
9.21	LOGICA E TELEFONICA	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
9.22	INFRA ESTRUTURA PARA CLIMATIZAÇÃO DE AF CONDICIONADO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
9.23	INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AUDIO E VIDEO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
9.24	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
9.25	ÁGUAS PLUVIAIS DE COBERTURA	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
9.26	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
9.27	LOUÇAS E METAIS	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
9.28	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
9.29	LIMPEZA CONTÍNUA DA OBRA	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00
9.30	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA	R\$ 1.248,24	0,02	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.248,24	100,00	R\$ 1.248,24	100,00
	TOTAL	R\$ 319.965,06	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.745,15	17,73	86.622,77	27,07	65.673,09	21,46	75.730,79	23,67	32.193,26	10,06	319.965,06	100,00	
	TOTAL ACUMULADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.745,15	17,73	143.367,92	44,81	212.041,01	66,27	287.771,80	89,84	319.965,06	100,00	319.965,06	100,00	



<div><div><div><div></div><div>SESI</div></div><div>Serviço Social da Indústria</div></div></div>		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																								UNAEN-FF-003			
		SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/MT																								Revisão: 00	Data: 11/05/2017		
UNIDADE OPERACIONAL: SESI ESCOLA VARZEA GRANDE		ENDEREÇO: Av. Dom Orlando Chaves, 1086, Ponte Nova				CIDADE: Varzea Grande - MT.																							
CONSTRUTORA:		VALOR: R\$ 11.925.110,42				PRAZO: 12 MESES																							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:																													
GERAL (TODOS OS BLOCOS)																													
ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPA TOTAL		1 MES		2 MESES		3 MESES		4 MESES		5 MESES		6 MESES		7 MESES		8 MESES		9 MESES		10 MESES		11 MESES		12 MESES		TOTAL	
		(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
1	REMOÇÃO E RETIRADAS	R\$ 397.472,56	3,33	R\$ 193.381,21	48,65	R\$ 40.432,22	10,17	R\$ 53.909,63	13,56	R\$ 77.877,71	19,59	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 31.871,78	8,02	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 397.472,56	100,00
2	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO	R\$ 153.041,34	1,28	R\$ 19.552,99	12,78	R\$ 11.803,09	7,71	R\$ 11.803,09	7,71	R\$ 11.803,09	7,71	R\$ 11.803,09	7,71	R\$ 11.803,09	7,71	R\$ 15.400,81	10,06	R\$ 11.803,09	7,71	R\$ 11.803,09	7,71	R\$ 11.803,09	7,71	R\$ 11.859,76	7,75	R\$ 153.041,34	100,00		
3	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 773.589,75	6,49	R\$ 64.440,03	8,33	R\$ 64.440,03	8,33	R\$ 64.440,03	8,33	R\$ 64.440,03	8,33	R\$ 64.440,03	8,33	R\$ 64.440,03	8,33	R\$ 64.440,03	8,33	R\$ 64.440,03	8,33	R\$ 64.440,03	8,33	R\$ 64.440,03	8,33	R\$ 64.440,03	8,33	R\$ 64.749,46	8,37	R\$ 773.589,75	100,00
4	TERRAPLANAGEM	R\$ -	0,00	R\$ -	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
5	FUNDAÇÃO	R\$ 591.071,02	4,96	R\$ 162.784,32	27,54	R\$ 185.908,05	31,45	R\$ 74.352,71	12,59	R\$ 50.393,17	8,53	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 45.202,21	7,65	R\$ 72.430,56	12,25	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 591.071,02	100,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ -	0,00	R\$ -	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
7	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 206.693,19	1,73	R\$ -	-	R\$ 93.036,80	45,01	R\$ 39.872,91	19,29	R\$ -	-	R\$ 34.057,40	16,48	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 7.945,22	3,84	R\$ 23.835,65	11,53	R\$ 7.945,22	3,84	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 206.693,19	100,00
8	ALVENARIAS E PAINÉIS	R\$ 188.519,38	1,58	R\$ 5.629,92	2,99	R\$ 24.181,23	12,83	R\$ 39.963,78	21,20	R\$ 12.514,57	6,64	R\$ 15.443,72	8,19	R\$ 55.210,35	29,29	R\$ 19.175,02	10,17	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 16.400,80	8,70	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 188.519,38	100,00
9	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 553.518,03	4,64	R\$ -	-	R\$ 78.614,33	14,20	R\$ 214.874,85	36,82	R\$ 168.168,37	30,38	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 35.209,74	6,36	R\$ 54.093,32	9,77	R\$ 2.557,42	0,46	R\$ -	-	R\$ 553.518,03	100,00
10	COBERTURA	R\$ 513.283,67	4,30	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 129.225,09	25,18	R\$ 65.018,37	12,67	R\$ 33.555,48	6,54	R\$ 127.398,15	24,82	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 35.209,74	6,36	R\$ 54.093,32	9,77	R\$ 2.557,42	0,46	R\$ -	-	R\$ 513.283,67	100,00
11	ESQUADRIAS	R\$ 487.802,49	4,09	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 22.714,54	4,66	R\$ 65.429,83	13,41	R\$ 109.796,73	22,51	R\$ 86.300,29	17,69	R\$ 73.315,52	15,03	R\$ 50.407,78	10,33	R\$ 25.203,89	5,17	R\$ 27.316,96	5,60	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 487.802,49	100,00
12	PISOS	R\$ 525.780,90	4,41	R\$ -	-	R\$ 733,28	0,14	R\$ 30.235,73	5,75	R\$ 112.872,75	21,47	R\$ 162.606,37	30,93	R\$ 74.939,07	14,25	R\$ 33.156,47	6,31	R\$ 33.156,47	6,31	R\$ 11.052,16	2,10	R\$ 22.092,25	4,20	R\$ 22.092,25	4,20	R\$ 22.844,09	4,34	R\$ 525.780,90	100,00
13	REVESTIMENTOS	R\$ 589.642,16	4,94	R\$ -	-	R\$ 12.701,22	2,15	R\$ 40.338,34	6,84	R\$ 127.092,30	21,55	R\$ 119.495,88	20,27	R\$ 126.038,44	21,38	R\$ 83.155,89	14,10	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 24.246,02	4,11	R\$ 48.492,05	8,22	R\$ 8.082,01	1,37	R\$ 589.642,16	100,00
14	GRANITO	R\$ 140.045,74	1,17	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.074,41	0,77	R\$ 13.003,44	9,29	R\$ 9.834,07	7,02	R\$ 40.161,80	28,68	R\$ 30.327,73	21,66	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 22.822,15	16,30	R\$ 22.822,15	16,30	R\$ 140.045,74	100,00
15	FORROS	R\$ 546.888,53	4,59	R\$ -	-	R\$ 31.486,26	5,76	R\$ 41.981,68	7,66	R\$ 84.100,24	15,38	R\$ 83.423,26	15,25	R\$ 89.348,63	16,15	R\$ 53.691,06	9,82	R\$ -	-	R\$ 40.964,20	7,49	R\$ 40.964,20	7,49	R\$ 40.964,20	7,49	R\$ 40.964,20	7,49	R\$ 546.888,53	100,00
16	PINTURA	R\$ 388.029,61	3,25	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.877,88	1,51	R\$ 28.740,64	7,41	R\$ 43.005,01	11,08	R\$ 67.143,53	17,30	R\$ 63.383,16	16,33	R\$ 73.646,05	18,98	R\$ 14.472,85	3,73	R\$ -	-	R\$ 21.179,42	5,46	R\$ -	-	R\$ 388.029,61	100,00
17	CALÇAMENTO, PÁTIOS E PASSARELAS	R\$ 455.751,71	3,82	R\$ 91.150,34	20,00	R\$ 91.150,34	20,00	R\$ 91.150,34	20,00	R\$ 91.150,34	20,00	R\$ 91.150,34	20,00	R\$ 91.150,34	20,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 455.751,71	100,00
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 449.428,46	3,77	R\$ 24.318,32	5,41	R\$ 25.278,45	5,62	R\$ 31.837,22	7,08	R\$ 31.837,22	7,08	R\$ 36.185,51	8,05	R\$ 26.553,07	5,91	R\$ 34.270,63	7,63	R\$ 95.234,52	21,19	R\$ 24.318,32	5,41	R\$ 36.067,72	8,03	R\$ 36.067,72	8,03	R\$ 47.459,73	10,56	R\$ 449.428,46	100,00
19	INSTALAÇÕES DE SPDA E CFTV	R\$ 157.081,66	1,32	R\$ 12.302,50	7,83	R\$ 12.302,50	7,83	R\$ 12.302,50	7,83	R\$ 12.302,50	7,83	R\$ 12.302,50	7,83	R\$ 12.302,50	7,83	R\$ 12.302,50	7,83	R\$ 12.302,50	7,83	R\$ 12.302,50	7,83	R\$ 12.302,50	7,83	R\$ 21.695,05	13,81	R\$ 12.361,58	7,87	R\$ 157.081,66	100,00
20	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 124.979,07	1,05	R\$ 10.410,76	8,33	R\$ 10.410,76	8,33	R\$ 10.410,76	8,33	R\$ 10.410,76	8,33	R\$ 10.410,76	8,33	R\$ 10.410,76	8,33	R\$ 10.410,76	8,33	R\$ 10.410,76	8,33	R\$ 10.410,76	8,33	R\$ 10.410,76	8,33	R\$ 10.460,75	8,37	R\$ 124.979,07	100,00		
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 1.532.725,68	12,85	R\$ 45.711,74	2,98	R\$ 121.729,96	7,94	R\$ 146.509,28	9,56	R\$ 138.252,12	9,02	R\$ 196.734,76	12,84	R\$ 157.347,24	10,27	R\$ 119.048,69	7,77	R\$ 97.185,94	6,34	R\$ 182.677,70	11,92	R\$ 109.118,26	7,12	R\$ 109.231,72	7,13	R\$ 1.532.725,68	100,00		
22	LOGICA E TELEFONICA	R\$ 102.722,25	0,86	R\$ 8.556,76	8,33	R\$ 8.556,76	8,33	R\$ 8.556,76	8,33	R\$ 8.556,76	8,33	R\$ 8.556,76	8,33	R\$ 8.556,76	8,33	R\$ 8.556,76	8,33	R\$ 8.556,76	8,33	R\$ 8.556,76	8,33	R\$ 8.556,76	8,33	R\$ 8.556,76	8,33	R\$ 8.556,76	8,33	R\$ 102.722,25	100,00
23	INFRA ESTRUTURA PARA CLIMATIZAÇÃO DE AF CONDICIONADO	R\$ 2.227.562,35	18,68	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 278.445,29	12,50	R\$ 278.445,29	12,50	R\$ 278.445,29	12,50	R\$ 278.445,29	12,50	R\$ 278.445,29	12,50	R\$ 278.445,29	12,50	R\$ 278.445,29	12,50	R\$ 278.445,29	12,50	R\$ 2.227.562,35	100,00
24	INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AUDIO E VIDEO	R\$ 157.348,26	1,32	R\$ 13.107,11	8,33	R\$ 13.107,11	8,33	R\$ 13.107,11	8,33	R\$ 13.107,11	8,33	R\$ 13.107,11	8,33	R\$ 13.107,11	8,33	R\$ 13.107,11	8,33	R\$ 13.107,11	8,33	R\$ 13.107,11	8,33	R\$ 13.107,11	8,33	R\$ 13.107,11	8,33	R\$ 13.107,11	8,33	R\$ 157.348,26	100,00
25	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 66.154,67	0,55	R\$ 553,87	0,84	R\$ 9.840,12	14,87	R\$ 9.840,12	14,87	R\$ 9.840,12	14,87	R\$ 9.840,12	14,87	R\$ 9.840,12	14,87	R\$ 9.840,12	14,87	R\$ 9.840,12	14,87	R\$ 9.840,12	14,87	R\$ 9.840,12	14,87	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 66.154,67	100,00
26	ÁGUAS PLUVIAIS DE COBERTURA	R\$ 376.132,79	3,15	R\$ 10.439,27	2,78	R\$ 37.169,29	9,88	R\$ 65.470,88	17,41	R\$ 74.331,22	19,76	R\$ 112.445,64	29,90	R\$ 6.959,51	1,85	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 58.877,72	15,65	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 376.132,79	100,00
27	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 93.834,10	0,79	R\$ 1.186,70	1,26	R\$ 13.897,11	14,81	R\$ 13.897,11	14,81	R\$ 13.897,11	14,81	R\$ 13.897,11	14,81	R\$ 13.897,11	14,81	R\$ 13.897,11	14,81	R\$ 9.284,74	9,87	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 93.834,10	100,00
28	LOUÇAS E METAIS	R\$ 85.917,00	0,72	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.316,82	6,19	R\$ 10.196,00	11,87	R\$ 25.886,33	30,13	R\$ 2.536,26	2,95	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 15.912,33	18,52	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 85.917,00	100,00
29	INSTALAÇÃO DE GÁS	R\$ -	0,00	R\$ -	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
30	LIMPEZA CONTÍNUA DA OBRA	R\$ 21.003,84	0,18	R\$ 1.749,62	8,33	R\$ 1.749,62	8,33	R\$ 1.749,62	8,33	R\$ 1.749,62	8,33	R\$ 1.749,62	8,33	R\$ 1.749,62	8,33	R\$ 1.749,62	8,33	R\$ 1.749,62	8,33	R\$ 1.749,62	8,33	R\$ 1.749,62	8,33	R\$ 1.749,62	8,33	R\$ 1.749,62	8,33	R\$ 21.003,84	100,00
31	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA	R\$ 19.090,21	0,16	R\$ 155,25	0,82	R\$ 162,29	0,85	R\$ 162,29	0,85	R\$ 202,08	1,06	R\$ 3.662,21	19,18	R\$ 1.939,87	10,00	R\$ 2.325,60	12,18	R\$ -	-	R\$ 4.834,52	25,32	R\$ -	-	R\$ 5.635,09	29,52	R\$ 19.090,21	100,00		
TOTAL		R\$ 11.925.110,42	100,00	R\$ 665.431,71	5,58	R\$ 1.527.412,50	12,81	R\$ 1.622.061,91	13,61	R\$ 1.828.427,13	15,34	R\$ 2.088.427,13	17,52	R\$ 2.390.884,74	20,05	R\$ 2.682.314,21	22,83	R\$ 2.976.561,2	25,13	R\$ 3.220.015,89	27,03	R\$ 3.497.096,81	29,35	R\$ 3.797.833,61	31,85	R\$ 4.094.333,61	34,32	R\$ 4.399.867,13	36,80
TOTAL ACUMULADO		R\$ 11.925.110,42	100,00	R\$ 665.431,71	5,58	R\$ 1.527.412,50	12,81	R\$ 1.622.061,91	13,61	R\$ 1.828.427,13	15,34	R\$ 2.088.427,13	17,52	R\$ 2.390.884,74	20,05	R\$ 2.682.314,21	22,83	R\$ 2.976.561,2	25,13	R\$ 3.220.015,89	27,03	R\$ 3.497.096,81	29,35	R\$ 3.797.833,61	31,85	R\$ 4.094.333,61	34,32	R\$ 4.399.867,13	36,80