



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SPN-FF-004

Folha: 1 de 1

Revisão: 01 Vigência: 07/10/19

UNIDADE OPERACIONAL: SENAI RONDONÓPOLIS

SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/MT

CONSTRUTORA: RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO: Rua Ademar de Jesus Ribeiro, 3.147, Parque Universitário, CEP 78.750-550, Rondonópolis-MT

VALOR: 330.540,20

PRAZO: 120 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS BLOCOS A, B, C, D E, E EXECUÇÃO DO SISTEMA DO CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) DE TODA A UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPA TOTAL			30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS			120 DIAS			TOTAL	
		(R\$)	(%)	(R\$)	(R\$)	(%)	(R\$)	(R\$)	(%)	(R\$)	(R\$)	(%)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
1	IMPLANTACAO																	
1.1	ADMINISTRACAO	33.763,91	10,21%	5.060,55	14,99%	11.822,62	35,02%	9.904,10	29,33%	6.976,64	20,66%	33.763,91	100,00%					
1.2	INSTALACOES DE CANTINEIRO	22.545,30	6,82%	2.033,69	9,02%	7.318,56	32,46%	7.740,50	34,33%	5.452,56	24,18%	22.545,30	100,00%					
1.3	SERVICOS COMPLEMENTARES	6.301,80	1,91%	568,45	9,02%	2.045,66	32,46%	2.163,60	34,33%	1.524,08	24,18%	6.301,80	100,00%					
2	BLOCO A	4.916,81	1,49%	2.458,41	50,00%	2.458,41	50,00%	-	-	-	-	4.916,81	100,00%					
2.1	TROCA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E BARRA ANTIPANICO	5.578,96	1,69%	-	0,00%	2.169,40	38,89%	3.409,57	61,11%	-	0,00%	5.578,96	100,00%					
2.2	FORROS - SUBSTITUICAO DE PLACAS DE FORROS DANIFICADAS	4.338,79	1,31%	1.240,17	0,38%	2.169,40	50,00%	2.169,40	50,00%	-	-	4.338,79	100,00%					
3	BLOCO B	1.240,17	0,38%	-	-	-	-	1.240,17	100,00%	-	-	1.240,17	100,00%					
3.1	COBERTURA DA PASSARELA ENTRE BLOCO B E BLOCO C	4.128,67	1,25%	-	0,00%	785,42	19,02%	3.343,25	80,98%	-	0,00%	4.128,67	100,00%					
3.2	FORROS - SUBSTITUICAO DE PLACAS DE FORROS DANIFICADAS	1.570,84	0,48%	-	-	785,42	50,00%	785,42	50,00%	-	-	1.570,84	100,00%					
4	BLOCO C	2.557,83	0,77%	-	-	-	-	2.557,83	100,00%	-	-	2.557,83	100,00%					
4.1	TROCA DE COBERTURA	214.734,56	64,96%	37.108,28	17,28%	55.662,43	25,92%	59.138,52	27,54%	62.825,33	29,26%	214.734,56	100,00%					
4.2	FORRO DAS SALAS DE AULA DO PAVIMENTO SUPERIOR LADO AFETADO PELAS INFILTRAÇÕES	185.541,42	56,13%	37.108,28	20,00%	55.662,43	30,00%	55.662,43	30,00%	37.108,28	20,00%	185.541,42	100,00%					
3.3	PINTURA INTERNA DAS SALAS DE AULA DO PAVIMENTO SUPERIOR LADO AFETADO PELAS INFILTRAÇÕES	22.240,96	6,73%	-	-	-	-	-	-	22.240,96	100,00%	22.240,96	100,00%					
5	BLOCO D	6.952,18	2,10%	-	-	-	-	3.476,09	50,00%	3.476,09	50,00%	6.952,18	100,00%					
5.1	CALHAS SOB JUNTAS DE DILATAÇÃO DOS CORREDORES DE OS PAVIMENTOS	72.334,10	21,88%	6.658,36	9,21%	21.422,58	29,52%	24.931,28	34,47%	19.320,89	26,71%	72.334,10	100,00%					
5.2	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO JUNTO AOS RODAPÉS DAS SALAS DE AULA	1.961,38	0,59%	588,41	30,00%	784,55	40,00%	588,41	30,00%	-	-	1.961,38	100,00%					
5.3	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE PAREDES JUNTO AOS PILARES/PAREDES DAS SALAS DE AULA E CORREDOR	3.174,33	0,96%	-	-	952,30	30,00%	1.269,73	40,00%	952,30	30,00%	3.174,33	100,00%					
5.4	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO FACHADA DO ESTACIONAMENTO	5.926,51	1,79%	-	-	1.777,95	30,00%	2.370,60	40,00%	1.777,95	30,00%	5.926,51	100,00%					
5.5	TROCA TELHAS AMASSADAS SOBRE ESCADARIA	1.777,77	0,54%	-	-	533,33	30,00%	711,11	40,00%	533,33	30,00%	1.777,77	100,00%					
5.6	RUFOS EM PLATABANDAS COBRINDO AS CALHAS E RUFOS EXISTENTES	16.536,06	5,00%	-	-	8.268,03	50,00%	8.268,03	50,00%	-	-	16.536,06	100,00%					
5.7	FORROS - SUBSTITUICAO DE PLACAS DE FORROS DANIFICADAS	30.354,71	9,18%	6.070,94	20,00%	9.106,41	30,00%	9.106,41	30,00%	6.070,94	20,00%	30.354,71	100,00%					
5.8	PINTURA	7.369,38	2,23%	-	-	-	-	-	-	7.369,38	100,00%	7.369,38	100,00%					
TOTAL		330.540,20	100%	48.828,19	14,77%	91.862,44	27,8%	100.726,71	30,5%	89.122,88	26,96%	330.540,20	100,00%					

Eng.º **Wesley S. Gonçalves**
 Engenheiro Civil -
 CREA MT - 120056612-2
 Gerência Infraestrutura e Obras
 SESI e SENAI MT

Eng.º **ILSON LUIZ DA SILVA**
 GERENTE



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SPN-FF-004

Folha: 1 de 1
Revisão: 02
Validade: 07/10/19

SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/MT

UNIDADE OPERACIONAL: SENAI RONDONÓPOLIS
CONSTRUTORA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO: Rua Ademir de Jesus Ribeiro, 3.147, Parque Universitário, CEP 78.750-560, Rondonópolis-MT
VALOR: 210.764,10
PRAZO: 90 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS BLOCOS A, B, C, D E E, E EXECUÇÃO DO SISTEMA DO CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) DE TODA A UNIDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	EIAPA TOTAL		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	
		(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
6	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	210.764,10	100,00%	83.853,36	39,79%	85.119,76	40,39%	41.790,98	19,83%	-	0,00%	210.764,10	100,00%
6.1	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV	84.124,76	39,91%	42.062,38	50,00%	42.062,38	50,00%	-	-	-	0,00%	84.124,76	100,00%
6.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE MULTIMÍDIA	93.149,16	44,20%	30.739,22	33,00%	31.670,71	34,00%	30.739,22	33,00%	-	-	93.149,16	100,00%
6.3	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33.490,18	15,89%	11.051,76	33,00%	11.386,66	34,00%	11.051,76	33,00%	-	-	33.490,18	100,00%
	TOTAL	210.764,10	100,0%	83.853,36	39,79%	85.119,76	40,4%	41.790,98	19,8%	0,00	0,00%	210.764,10	100,0%


 Nilson Luiz da Silva
 Gerente - Engenharia e Obras
 SENAI e SENAI MT
 Eng.º Civil CREA 1204735-166


 Meilhe S. Gonçalves
 Engenheiro Civil -
 CREA MT - 1.20056612-2
 Gerência Infraestrutura e Obras
 SENAI e SENAI MT


 NILSON LUIZ DA SILVA
 GERENTE -
 ENGENHARIA E OBRAS
 SENAI E SENAI MT

Rub. _____
 Proc. _____
 Fis. _____
 SUPRIMENTOS/S/SEMT